

FORMULARZ ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI INSTALACJI DO URUCHOMIENIA

Przesłanie niniejszego formularza jednoznacznie jest ze złożeniem zamówienia na przeprowadzenie pierwszego uruchomienia urządzeń Robur. Firma wskazana jako zamawiający traktowana jest przez Gazuno Langowski Sp. J. jako strona w zakresie realizacji zamówienia i rozliczeń. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: serwis@gazuno.pl

Data

Zamawiający

Dane kontaktowe

Lokalizacja instalacji

Deklaruję przygotowanie instalacji zgodnie z poniższym zestawieniem.

INSTALACJA GAZOWA

- URZĄDZENIA ZOSTAŁY PODŁĄCZONE DO INSTALACJI GAZOWEJ
- INSTALACJA JEST ZAGAZOWANA, ODPOWIETRZONA I SZCZELNA
- PRZED URZĄDZENIAMI ZAMONTOWANY JEST OGÓLNODOSTĘPNY ODCINAJĄCY ZAWÓR GAZOWY
- CIŚNIENIE STATYCZNE GAZU JEST ODPOWIEDNIE (gaz ziemny - 20 [mbar]; LPG - 37 [mbar])

INSTALACJA HYDRAULICZNA

- INSTALACJA ZOSTAŁA WYPŁUKANA
- INSTALACJA JEST NAPEŁNIONA
- INSTALACJA JEST ODPOWIETRZONA I JEST SZCZELNA
- ZAPEWNIONY ZOSTAŁ ODBIÓR CIEPŁA I/LUB CHŁODU
- POMPA OBIEGU PIERWOTNEGO STEROWANA (PODŁĄCZONA) JEST ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W DTR
- INSTALACJA ZAWIERA NIEZBĘDNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE URZĄDZENIE:
zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, filtr czynnika na powrocie do urządzenia, zawory odpowietrzające, zawory odcinające
- CIŚNIENIE W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM JEST NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE (1-2 [bar])
- WYKONANA ZOSTAŁA INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU (izolowana termicznie, zabezpieczona przewodem grzejnym; zastosowano neutralizator; zneutralizowany kondensat odprowadzony do kanalizacji sanitarnej)

Ciąg dalszy na kolejnej stronie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI INSTALACJI DO URUCHOMIENIA

GAZUNO
czysta energia

Deklaruję przygotowanie instalacji zgodnie z poniższym zestawieniem.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZOSTAŁ PODŁĄCZONY DO URZĄDZEŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZOSTAŁ DOPROWADZONY DO SZAFY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ Z ODPOWIEDNIM ZAPASEM ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PRZEWODÓW
- WYKONANO INSTALACJĘ WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW

UKŁAD AUTOMATYKI

- SZAFY ZASILAJĄCO-STERUJĄCE ZAMONTOWANE ZOSTAŁY W MIEJSCU DOCELOWYM
- ELEMENTY WYKONAWCZE I POMIAROWE ZAMONTOWANO PRAWIDŁOWO W ODPOWIEDNICH PUNKTACH INSTALACJI
- DO SZAFY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ DOPROWADZONO PRZEWODY ZASILAJĄCE I SYGNAŁOWE ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH I POMIAROWYCH INSTALACJI Z ODPOWIEDNIM ZAPASEM ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PRZEWODÓW
- DO ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH I POMIAROWYCH INSTALACJI PODŁĄCZONO PRZEWODY ZASILAJĄCE I SYGNAŁOWE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PRZEWODÓW
- POMIĘDZY URZĄDZENIAMI A SZAFĄ ZASILAJĄCO-STERUJĄCĄ POŁOŻONY ZOSTAŁ PRZEWÓD KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN BUS
- WSZYSTKIE PRZEWODY NA OBU KOŃCACH ZOSTAŁY TRWALE OPISANE SYMBOLEM ZAWARTYM W ZESTAWIENIU PRZEWODÓW
- DOPROWADZONO POŁĄCZENIE INTERNETOWE DO MIEJSCA, W KTÓRYM ZAMONTOWANO SZAFĘ ZASILAJĄCO-STERUJĄCĄ

DOKUMENTACJA

- DO FORMULARZA ZAŁĄCZONA ZOSTAŁA FINALNA WERSJA SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO BĘDĄCEGO ELEMENTEM PROJEKTU INSTALACJI
- DO FORMULARZA ZAŁĄCZONA ZOSTAŁA KARTA DOBOROWA WYMIENNIKA CIEPŁA
- DO FORMULARZA ZAŁĄCZONY ZOSTAŁ PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ (zawór odcinający przed urządzeniami zamknięty w czasie próby)
- DO FORMULARZA ZAŁĄCZONY ZOSTAŁ PROTOKÓŁ Z PRÓBY CIŚNIENIOWEJ INSTALACJI HYDRAULICZNEJ (oba zawory odcinające przed urządzeniami zamknięte w czasie próby)
- ZAMAWIAJĄCY POSIADA KARTĘ GWARANCYJNĄ I DEKLARUJE, ŻE PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU PROCEDURY PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRZEDŁOŻY JĄ SERWISANTOWI

ORGANIZACJA I WARUNKI PODCZAS PROWADZENIA PRAC

- PODCZAS URUCHOMIENIA INSTALACJI KIEROWNIK BUDOWY BĘDZIE OBECNY NA TERENIE BUDOWY W TRAKCIE CAŁEJ PROCEDURY URUCHOMIENIA
- WYKONAWCY BRANŻOWI ZOSTANĄ POINFORMOWANI O TERMINIE URUCHOMIENIA I W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SERWISANTA BĘDĄ DOSTĘPNI NA MIEJSCU INSTALACJI
- MIEJSCE PRACY SERWISANTA SPEŁNIA WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA (np. zamontowano bariery ochronne, wyjście na dach zgodne z obowiązującym prawem)

Potwierdzam gotowość instalacji do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia. Urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta/dystrybutora. W przypadku instalacji, która nie została prawidłowo przygotowana pierwsze uruchomienie nie może zostać przeprowadzone, a zamawiający obciążony zostanie poniesionymi kosztami.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy informacjami przedstawionymi w niniejszym formularzu a stanem faktycznym istnieje możliwość rozszerzenia zlecenia pierwszego uruchomienia o prace instalatorskie, których wykonanie nie zostało przewidziane w ramach procedury pierwszego uruchomienia. Wymagana jest wówczas obustronna akceptacja zamawiającego i serwisanta. Zgodnie z cennikiem usług serwisowych stawka wynosi 180 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.

.....
Podpis/pieczętka zamawiającego

Potwierdzam, że informacje przedstawione w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzam, że instalacja została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia i sztuką inżynierską. Sposób wykonania instalacji spełnia wymagania w zakresie przepisów obowiązującego prawa.

.....
Podpis/pieczętka Kierownika Budowy